

Plano de Recuperação de Faixa

RELATÓRIO 1ª SEMANA — JULHO/2026

Período: 01 a 05/Jul
Realizado: 118,437 km
Realização: 13,1% da meta

1. Produtividade Semanal

KM ACUMULADO

118,4 km

% DA META MENSAL

13,1%

MÉDIA DIÁRIA

39,5 km/dia

META DO MÊS

905 km

Semana	Período	KM Executado	% da Meta Mensal
Semana 1	01 a 05/Jul	118,437	13,1%
Total Acumulado	Jul (1 semana)	118,437	13,1%

Resultado da semana:

13,1% da meta mensal (realizado 118,437 km de 905 km)

2. Forecast de Produção — Fim do Mês

Projeção baseada na produtividade média de 39,5 km/dia (118,437 km ÷ 3 dias úteis), aplicada aos 20 dias úteis restantes do mês.

Indicador	Base de Cálculo	Valor
KM Executado	3 dias úteis	118,437 km
Produtividade Média Diária	118,437 ÷ 3	39,5 km/dia
Dias Úteis Restantes	23 – 3	20 dias
Projeção de KM Restante	39,5 × 20	790 km
Forecast Total do Mês	118,4 + 790	908 km
Meta Mensal	—	905 km
% da Meta (Projetado)	908 ÷ 905	100,3%

Tendência de fechamento do mês:

+3 km acima da meta (projeção 908 km vs. meta 905 km)

3. Resumo de Disponibilidade de Equipe — 20/07

EQUIPES TOTAIS	ATIVAS (73,3%)	PARALISADAS	EM MOBILIZAÇÃO
30	22	4	4

Empreiteiras	Centro	Norte	Sul	Total	Ativa	Paralisada	Em mobilização
Paulo Cesário	—	3	—	3	3	—	—
DB Machado	2	2	1	5	1	4	—
Energisa	3	2	—	5	5	—	—
Endisa	4	1	—	5	5	—	—
Enecol	—	4	—	4	1	—	3
Dolp	1	—	—	1	1	—	—
Engenorte	1	—	—	1	1	—	—
EDL	—	—	5	5	5	—	—
EP Alves	—	—	1	1	0	—	1
Total Geral	11	12	7	30	22	4	4

Engenorte: aguardando liberação do SESMT. Documentação enviada na semana passada.